



Alles Messbereit? Nichts vergessen?

Falls erledigt, ankreuzen/abhaken. **Gegebenenfalls nachfragen.**

- Mauerdurchbrüche ins Freie oder in den unbeheizten Bereich sind verschlossen /verklebt?
- alle Fenster/ Scheiben und Türen ins Freie sind eingebaut und dicht angeschlossen?
- die Gebäudehülle ist nach außen geschlossen,
- alle Siphons sind mit Wasser gefüllt, bzw. offene Kanalanschlüsse mit Klebeband verschlossen?
- Innentüren sind eingebaut? Falls nicht, muss das gesamte Haus gemessen werden?
- werden Baustromkabel die nicht entfernt werden können über offene/gekippte Fenster ins Hausinnere geführt?
- Falls ja, das gesamte Fenster mit Folie und Klebeband abdichten, Latten zur Verstärkung verwenden, damit Folie nicht abreißt.
- die Luftdichtschicht / Folie ist von innen sichtbar? Falls ja: alle richtig verklebt?
- Baustelle ist zum Termin zugänglich? Liegt Schlüssel bereit, Handynummer übermitteln für Notfall?
- Ist die Baustelle mit Strom 220 Volt versorgt, Stromkasten offen?
- Ist stürmisches Wetter / starker Wind angesagt? Dann bitte rechtzeitig Nachricht geben.
- Zur Messzeit sind keine weiteren Handwerker auf der Baustelle bzw. diese müssen dass Haus nicht zwischendurch verlassen/betreten? Gegebenenfalls Absprachen treffen bzw. Messtermin entsprechend legen.
- Es muss nur ein Teil des Hauses gemessen werden? Ein dichter Abschluss für die zu messende Zone ist vorbereitet oder bestellt?
- Zur Durchführung der Prüfung werden folgende Angaben benötigt und sind bei der Prüfung bereitzustellen:
 - Luftvolumen des Gebäudes
 - Gebäudenutzfläche
 - Gebäudehüllflächen

Die erforderlichen Daten werden aus EnEV-Nachweis, Grundrissen, Ansichten und Schnitt ermittelt. Bitte stellen Sie mir die Unterlagen einige Tage vor der Messung zur Verfügung.